

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สำนักปลัดเทศบาล(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๗
www.nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สำนักปลัดเทศบาล(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๗
www.nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1-2-3-4 (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการขุดลอกลำตะ กุดวังยาว หมู่ที่ 9 บ้านขาวโคง	✓			1,809,000	1,129,000	680,000	11 ม.ค 2568	13 พ.ค 2568	กองช่าง	
2	โครงการขุดลอกกุด หวาย หมู่ที่ 9 บ้านผักบุ้ง-อาเญ	✓			500,000	499,000	1,000	27 มี.ค 2568	25 พ.ค 2568	กองช่าง	
3	โครงการขุดลอก หนองอะเสียม หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้	✓			500,000	499,000	1,000	27 มี.ค 2568	25 พ.ค 2568	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
4	โครงการขุดลอก หนองกอนแจม หมู่ที่ 8 บ้านยางป่อภิรมย์	✓			500,000	499,000	1,000	27 มี.ค 2568	25 พ.ค 2568	กองช่าง	
5	โครงการขุดลอก กุดหอย หมู่ที่7 บ้านแคน	✓			500,000	499,000	1,000	27 มี.ค 2568	25 พ.ค 2568	กองช่าง	
6	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลของ หมู่ที่ 13 บ้านจันทร์หอม	✓			130,000	130,000	-	28 พ.ย 2567	20 พ.ค 2568	กองช่าง	
7	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ หมู่ที่15 บ้านโนนตาด	✓			280,000	280,000	-	7 มี.ค 2568	20 เม.ย 2568	กองช่าง	
8	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่12 บ้านโนนอารมย์	✓			8,700	8,700	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
9	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่ 1 บ้านคู่นาหนองไผ่	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	
10.	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	
11.	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	
12.	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของ หมู่ที่ 13 บ้านจันทร์หอม	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	
13.	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่ 4 บ้านขวาวโค้ง	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	
14.	โครงการเป่าบ่อ บาดาลของหมู่ที่ 14 บ้านไทรงาม	✓			87,000	87,000	-	19 ก.ย 2568	19 ต.ค 2568	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายทาง หมู่ที่3บ้านกระเบื้อง ถึงหมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก	✓			5,683,000	4,040,000	1,643,000	27 ก.ย 2567	25 เม.ย 2568	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่2 บ้านบ่อแกถึงบ้านแคน	✓			2,555,000	1,836,000	719,000	14 ก.ย 2567	13 เม.ย 2568	กองช่าง	
3.	โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลนาหนองไผ่	✓			500,000	490,000	1,000	5 พ.ย 2568	4 ธ.ค 2568	กองช่าง	
4.	โครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ำหมู่ที่ 4 บ้านขวาวไค้ง	✓			500,000	498,000	2,000	31 ม.ค 2568	31 มี.ค 2568	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5.	โครงการขุดลอก หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านดู่หนองไผ่	✓			500,000	498,500	1,500	31 ม.ค 2568	31 มี.ค 2568	กองช่าง	
6.	โครงการขุดลอกคลอง ดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านทิพย์นวด	✓			500,000	498,500	1,500	31 ม.ค 2568	31 มี.ค 2568	กองช่าง	
7.	โครงการขุดลอกคลอง ดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตาปิง	✓			500,000	498,000	2,000	31 ม.ค 2568	31 มี.ค 2568	กองช่าง	
8.	โครงการขุดลอกคลอง ดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนตาต	✓			500,000	498,500	1,500	31 ม.ค 2568	31 มี.ค 2568	กองช่าง	
9.	โครงการขุดลอกคลอง ดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนมะเขือ	✓			500,000	498,000	2,000	11 ก.พ 2568	11 เม.ย 2568	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
10	โครงการขุดลอก คลองดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนอาร์มย์	✓			500,000	498,000	2,000	1 ก.พ 2568	1 เม.ย 2568	กองช่าง	
11	โครงการขุดลอก คลองดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านจันทร์หอม	✓			500,000	498,000	2,000	11 ก.พ 2568	1 เม.ย 2568	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านผักบัว อาเจย	✓			500,000	498,000	2,000	5 ก.ย 2568	3 พ.ย 2568	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านยาง บ่อภิรมย์	✓			500,000	412,000	8,000	4 ก.พ 2568	4 เม.ย 2568	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
14	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาบึง	✓			500,000	470,000	30,000	11 ก.พ 2568	11 เม.ย 2568	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้าง ถนนดินผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล้าน	✓			500,000	490,000	10,000	11 ก.พ 2568	11 เม.ย 2568	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง	✓			52,000	48,000	4,000	11 มิ.ย 2568	9 ส.ค 2568	กองช่าง	
17.	โครงการน้ำปะปา สะอาดดื่มได้เพื่อ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ให้ประชาชน	✓			17,000	16,200	800	30 ก.ย 2567	30 ก.ย 2568	กองช่าง	

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอชุมพลบุรี	✓			20,000	20,000	-	9 เม.ย 2568	9 เม.ย 2568	สำนักปลัด	
2.	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด สุรินทร์	✓			20,000	20,000	-	18 พ.ย 2567	18 พ.ย 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ	✓			24,000	23,700	300	27 ธ.ค 2567	5 ม.ค 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน	✓			300,000	115,300	-	10 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
3	โครงการจ้างเหมา บริการเช่าบริการ solution ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	✓			65,000	65,000	-	1 เม.ย 2567	1 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการอบรม สัมมนาดูแล สุขภาพกาย สุขภาพใจวัย ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๘	✓			100,000	100,000	-	11 เม.ย 2568	13 เม.ย 2568	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรม ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลนาหนองไผ่	✓			100,000	88,466	11,534	27 -28 พ.ย 2567	25 ก.พ 2568	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้	✓			100,000	99,800	200	7 ส.ค 2567	30 ส.ค 2568	สำนักปลัด	
4	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑๒ คันๆ ละ๗,๕๐๐ บาท โครงการสนับสนุน การจัดให้มีสิ่ง อำนวยความสะดวก สะดวก	✓			90,000	90,000	-	25 ก.พ 2568	30 มี.ค 2568	สำนักปลัด	

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			17,395,318	14,103,400	29,200	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			2,264,000	2,741,000	4,715	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	✓			180,000	139,500	45,000	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบล นาหนองไผ่	✓			220,000	269,533	-	16 มี.ค 2567	22 มี.ค 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			30,000	30,000	-	28 ส.ค 2567	28 ส.ค 2568	สำนักปลัด	
3	วัสดุกีฬา	✓			70,000	70,000	-	28 ส.ค 2568	28 ส.ค 2568	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกข้าวหอม มะลิบ้านตุนาหนอง ไผ่(โครงการปลูกข้าว หอมมะลิหมู่ที่1)	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผลิตข้าว หอมมะลิคุณภาพดี นาแปลงใหญ่บ้านบ่อ แก(โครงการปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อ จำหน่าย)หมู่ที่ 2	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มฟุ้งดอกกรัก หมู่3ตำบลนาหนอง ไผ่(โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่3	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
4	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนชาวโค้งหมู ที่4ทุ่งดอกกรัก เกษตรผสมผสาน (โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่4	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกข้าว หอมและข้าวลิ้ม ผัวพันธุ์ดั้งเดิม โครงการข้าวข้าว มะลิพันธุ์ลิ้มผัว บ้านทิพย์นวดหมู่5	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
6	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนหมอนเลี้ยง ไหมบ้านแคน โครงการปลูกหมอน เลี้ยงไหมหมู่ที่ 7)	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
7	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนยางบ่อ ภิรมย์เข้มแข็ง 2020 (โครงการ ปลูกข้าวหอมมะลิ) หมู่ที่ 8	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนนตาล้าน (โครงการกลุ่ม เลี้ยงโคบ้านโนนตา ล้านปลูกหญ้า/ ปลูกข้าว)หมู่ที่ ๑๐	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
9	อุดหนุนวิสาหกิจ กลุ่มเกษตร ผสมผสานบ้าน โนนตาบึง (โครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ดีในชุมชน)หมู่ที่ ๑๑	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
10	อุดหนุนวิสาหกิจ กลุ่มผู้ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์หมู่ที่๑๒ ปลูกหญ้าไนส์เลี้ยง สัตว์ หมู่ที่๑๒	√			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนนาแปลง ใหญ่บ้านจันทร์ หอม(โครงการเพิ่ม ศักยภาพการผลิต ข้าวคุณภาพ)หมู่ที่ ๑๓	√			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
12	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนไททรงามรุ่น ใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจ พอเพียงหมู่ที่14	√			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
13	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนเกษตร อินทรีย์วิถีชนบท บ้านโนนตาด (โครงการวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรอินทร์ วิถีชนบทบ้านโนน ตาดหมู่15	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
14	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกระเบื้องได้ ใส่ใจดอกกรัก (โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่16	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
15	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ข้าวหอมมะลิบ้าน โนนม่วย(โครงการ ปลูกหญ้า/ข้าว หอมมะลิ105)ที่17	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
18	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ข้าวหอมมะลิบ้าน โนนมะเขือ (โครงการผลิตข้าว หอมมะลิอินทรีย์) หมู่ที่18	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
19	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนโนนสวรรค์ พัฒนา(โครงการ ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่19	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2568	30 พ.ค 2568	สำนักปลัด	
20	โครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนาผ้า ไหม	✓			100,000	53,700	-	28 พ.ย 2567	28 ก.พ 2568	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	✓			150,000	150,000	-	13 ม.ค 2568	13 ม.ค 2568	กอง การศึกษา	
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา	✓			1,710,460	1,449,834	260,626	1ต.ค 2566	1ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
3	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน	✓			13,000	12,825	175	1พ.ค 2567	30 มิ.ย 2567	กอง การศึกษา	
4	โครงการเปลี่ยน หลังคาอาคาร เรียน ศพด.บ้าน ทิพนวด	✓			350,000	349,000	1,000	1ม.ค 2567	30 มิ.ย 2567	กอง การศึกษา	
5	ก่อสร้างรั้วเสริม ตะแกรงเหล็ก ศพด.ไทรงาม	✓			112,100	112,000	100	1ม.ค 2567	30 มิ.ย 2568	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
6	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนสังกัด สพฐ.	✓			3,031,400	3,185,702	584,353	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
7	โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			1,898,000	798,794	1,099,206	1ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
8	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง/แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน บ้านยางบ่อภิรมย์	✓			30,000	30,000	-	1ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
9	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะทางด้าน กีฬาโรงเรียนบ้าน กระสัง	✓			30,000	30,000	-	1ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
10	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง/แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนดู่ นาหนองไผ่	✓			30,000	30,000	-	1ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
11	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา โรงเรียนทิพย์นวด	✓			30,000	30,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
12	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียน บ้านขาวไค้ง	✓			30,000	30,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
13	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียน กระเปื่อง	✓			30,000	30,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	
14	โครงการศูนย์การ เรียนรู้กีฬา วอลเลย์บอล สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนทิพย์นวด	✓			20,000	20,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการจัดขบวน ร่วมเทศกาลงานปลา ไหลข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด	✓			45,000	45,000	-	1 ต.ค 2567	30 ธ.ค 2568	กอง การศึกษา	
2	โครงการงาน ประเพณีลอยกระทง	✓			130,000	129,990	10	25พ.ย 2567	25พ.ย 2568	กอง การศึกษา	
3	โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	✓			50,000	48,090	1,910	10 ก.ค 2567	10 ก.ค 2568	กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมและ สืบสานประเพณี สงกรานต์	✓			150,000	149,972	28	11 เม.ย 2568	15 เม.ย 2568	กอง การศึกษา	
5	อุดหนุนโครงการจัด งานเทศกาลงานปลา ไหล	✓			130,000	130,000	-	1พ.ย 2567	31 ธ.ค 2568	กอง การศึกษา	
6	อุดหนุนโครงการ ขอรับเงินสนับสนุน งบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทย	✓			20,000	20,000	-	18 มี.ค 2567	18 มี.ค 2567	กอง การศึกษา	

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	√			540,000	454,845	90,155	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
2	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	√			100,000	18,400	81,600	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
3	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	√			49,300	48,780	520	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
4	โครงการเสริมสร้าง แกนนำสุขภาพ	√			200,000	200,000	-	1 ก.ย 2568	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
5	โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์	√			9,900	5,475	4,425	1 ก.พ 2567	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
6	เงินอุดหนุน สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	✓			380,000	380,000	-	1 ก.ย 2568	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	✓			100,000	95,000	5,000	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการสร้างตรา สินค้าเพื่อเพิ่ม มูลค่าสินค้า การเกษตรตำบล นาหนองไผ่	✓			100,000	100,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนไหม พื้นล้านแก้งคน สุรินทร์	✓			100,000	99,878	128	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริม การจัดการดินปุ๋ย ชุมชนตำบล นาหนองไผ่	✓			80,000	80,000	-	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารการปกครอง

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานจัด นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	✓			120,000	118,580	1,480	1 ต.ค 2567	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรม กฎหมายเบื้องต้น ให้แก่ประชาชน ประจำปี	✓			40,000	39,875	125	1 มี.ค 2568	30 มี.ค 2568	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วม	✓			40,000	23,065	16,935	1 ก.ค 2568	1 ก.ค 2568	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อศักยภาพของ เทศบาลตำบล นาหนองไผ่	✓			400,000	400,000	-	17 ม.ค 2568	19 ม.ค 2568	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	✓			10,000	10,000	-	18 มี.ค 2568	18 มี.ค 2568	สำนักปลัด	
6	โครงการเคลื่อนที่ พบประชาชน	✓			150,000	89,000	11,000	1 ก.ย 2568	30 ก.ย 2568	สำนักปลัด	
7.	ค่าใช้จ่ายนการ เลือกตั้ง	✓			800,000	800,000	-	1 มิ.ย 2568	30 มิ.ย 2568	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารการปกครอง

8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการออก หน่วยเคลื่อนที่ สำรวจและจัดเก็บ ภาษีของเทศบาล ตำบลนาหนองไผ่	✓			10,000	9,250	750	2 เม.ย 2568	2 มิ.ย 2568	กองคลัง	
2	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรการ จัดการแผนภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน	✓			450,000	37,822	412,178	1 มิ.ย 2568	30 มิ.ย 2568	สำนักปลัด	