

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๗

www.nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๗
www.nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โทร.๐๔๔-๕๕๘๙๓๗
www.nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2-3-4 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการขุดลอกกุดวัง ลึกถึงเลิงใหญ่เชื่อม แม่น้ำมูล หมู่ที่ 9 บ้าน ผักบุ้ง-อาเอย	√			400,000	398,000	2,000	8 พ.ค 2567	7 ก.ค 2567	กองช่าง	
2	โครงการขุดลอกคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่3 บ้านกระเบื้อง	√			500,000	498,000	2,000	23 เม.ย 2567	22 มิ.ย 2567	กองช่าง	
3	โครงการขุดลอกคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่3 บ้านกระเบื้อง -หมู่ที่ 12 บ้านโนนอาร์มย์	√			500,000	498,000	2,000	21 พ.ค 2567	20 ก.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
4	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 12บ้านโนนอาร์มย์	√			400,000	398,000	2,000	8 พ.ค 2567	7 ก.ค 2567	กองช่าง	
5	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด	√			500,000	498,000	2,000	27 พ.ค 2567	20 ก.ค 2567	กองช่าง	
6	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาบึง	√			500,000	498,000	2,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
7	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านจันทร์หอม	√			500,000	498,000	2,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
8	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด (ทำเลทุ่งดอกกรัก)	√			500,000	498,500	1,500	8 พ.ค 2567	9 ก.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
9	โครงการขุดลอก คลองส่งน้ำ ทำเล ทุ่งดอกกรัก	√			500,000	498,000	2,000	27 พ.ค 2567	7 ก.ค 2567	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
10	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ ที่6 บ้านกระสัง	√			100,000	94,000	6,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย2567	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนนเท คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ ที่1 บ้านดู่หนองไผ่	√			180,000	176,000	24,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
12	โครงการก่อสร้างถนน ดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านขวาว โค้ง	√			100,000	94,000	6,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
13	โครงการเสริมสร้าง ถนนผิวจราจรลง ลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านทิพย์นวด	√			180,000	176,000	24,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน เทคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน กระเบื้อง	√			500,000	493,000	7,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน เทคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนตา ล้าน	√			500,000	495,000	5,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
16	โครงการก่อสร้าง ถนนเทศบาลนคร เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านโนนอารมย์	✓			500,000	497,000	3,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้าง ถนนเทศบาลนคร เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านกระเบื้องใต้	✓			500,000	498,000	2,000	23 เม.ย 2567	22 มิ.ย 2567	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒บ้านป่อแก	✓			500,000	493,000	7,000	14 พ.ค 2567	13 ก.ค 2567	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแคน	✓			500,000	495,000	5,000	20 ก.ย 2567	19 พ.ย 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
20	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านยางบ่อภิรมย์	✓			1,000,000	1,000,000	-	7 มิ.ย ส.ค 2567	6 ส.ค 2567	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน ผักบุ้ง-อาเอย	✓			292,000	290,000	2,000	10 มิ.ย 2567	9 ส.ค 2567	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6บ้านกระสัง	✓			52,000	48,000	4,000	10 มิ.ย 2567	9 ส.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ต/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
23	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านกระเปื่อง	√			500,000	498,000	2,000	1 พ.ค 2567	10 มิ.ย 2567	กองช่าง	
24	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านไทรงาม	√			400,000	398,000	2,000	10 เม.ย 2567	9 มิ.ย 2567	กองช่าง	
25	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกหุ้งดอกกรัก หมู่ที่๑ บ้านดู่นาหนองไผ่	√			500,000	496,500	3,500	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านดู่นาหนองไผ่	√			150,000	150,000	-	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
27	โครงการเสริม สร้างถนนผิว จราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้าน กระเบื้อง	√			500,000	497,000	3,000	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
28	โครงการเสริม สร้างถนนผิว จราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านขวาว โค้ง	√			500,000	397,000	3,000	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพิพนวด	√			65,000	65,000	-	7 มิ.ย 2567	6 ส.ค 2567	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้าง รั้วล้อมรั้วลวด หนามที่สาธารณะ ทำเลทุ่งดอกกรัก หมู่ที่ ๑ บ้านดู่หนองไผ่	√			150,000	150,000	-	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
31	โครงการเสริมสร้าง ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านทิพย์นวด	✓			400,000	399,000	100	8 พ.ค 2567	7 ก.ค 2567	กองช่าง	
32	โครงการเสริมสร้าง ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนมะเขือ	✓			500,000	397,000	3,000	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
33	โครงการเสริมสร้าง ถนนดินผิวจราจรลง ลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านยางป้อมภิรมย์	✓			65,000	65,000	-	7 มิ.ย 2567	6 ส.ค 2567	กองช่าง	
34	โครงการเสริมสร้าง ถนนดินผิวจราจรลง ลูกรังหมู่ที่ ๙ บ้าน ผักบั้ง-อางย	✓			150,000	150,000	-	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
35	โครงการเสริมสร้าง ถนนลงหินคลุก หมู่ที่๑๑ บ้านโนนตาบึง	✓			500,000	497,000	3,000	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
36	โครงการเสริม สร้างถนนดินผิว จราจรลงลูกรัง ทำเลหุ้งดอกกรัก หมู่ที่1 บ้านดู่ หนองไผ่	✓			500,000	397,000	3,000	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	
37	โครงการเสริมสร้าง ถนนดินผิวจราจรลง ลูกรังทำเลหุ้งดอกกรัก หมู่ที่ 1 บ้านดู่ หนองไผ่	✓			65,000	65,000	-	7 มิ.ย 2567	6 ส.ค 2567	กองช่าง	
38	โครงการซ่อมแซม คลองส่งน้ำตาด คอนกรีตสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล้าน	✓			150,000	150,000	-	2 ส.ค 2567	1 ต.ค 2567	กองช่าง	

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอชุมพลบุรี	✓			20,000	20,000	-	18 พ.ย 2567	18 พ.ย 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ	√			50,000	25,000	25,000	27 ธ.ค 2567	5 ม.ค 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่ง(ชุด อปพร)	√			50,000	105,800	-	10 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
3	โครงการป้องกัน และให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย ประจำปี	√			65,000	65,000	-	1 เม.ย 2567	1 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการอบรม สัมมนาดูแล สุขภาพกาย สุขภาพใจวัย ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗	√			100,000	71,800	29,200	11 เม.ย 2567	11 เม.ย 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรม ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบล นาหนองไผ่	√			100,000	95,285	4,715	7 ก.ย 2567	7 ก.ย 2567	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
3	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	√			20,000	19,650	350	17 ก.ค 2567	30 ก.ค 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	√			100,000	95,700	4,300	7 ส.ค. 2567	30 ส.ค. 2567	สำนักปลัด	

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			17,395,318	14,103,400	29,200	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	√			2,264,000	2,741,000	4,715	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√			180,000	144,500	350	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบล นาหนองไผ่	✓			220,000	269,533	-	16 มี.ค 2567	22 มี.ค 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			30,000	29,709	291	28 ส.ค 2566	28 ส.ค 2566	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกข้าวหอม มะลิบ้านดู่หนอง ไผ่(โครงการปลูกข้าว หอมมะลิหมู่ที่1)	√			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผลิตข้าว หอมมะลิคุณภาพดี นาแปลงใหญ่บ้านบ่อ แก(โครงการปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อ จำหน่าย)หมู่ที่ 2	√			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มทุ่งดอกกรัก หมู่3ตำบลนาหนอง ไผ่(โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่3	√			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
4	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนชาวโค้งหมู ที่4ทุ่งดอกกรัก เกษตรผสมผสาน (โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่4	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกข้าว หอมและข้าวลิ้ม ผัวพันธุ์ดั้งเดิม โครงการข้าวข้าว มะลิพันธุ์ลิ้มผัว บ้านทิพย์นวดหมู่5	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
6	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนหม่อนเลี้ยง ไหมบ้านแคน โครงการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมหมู่ที่ 7)	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
7	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนยางบ่อ ภิรมย์เข้มแข็ง 2020 (โครงการ ปลูกข้าวหอมมะลิ) หมู่ที่ 8	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านโนนตาล้าน (โครงการกลุ่ม เลี้ยงโคบ้านโนนตา ล้นปลูกหญ้า/ ปลูกข้าว)หมู่ที่๑๐	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
9	อุดหนุนวิสาหกิจ กลุ่มเกษตร ผสมผสานบ้าน โนนตาปิง (โครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ดีในชุมชน)หมู่ที่ ๑๑	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
10	อุดหนุนวิสาหกิจ กลุ่มผู้ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์หมู่ที่๑๒ ปลูกหญ้าไนส์เลี้ยง สัตว์ หมู่ที่๑๒	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนนาแปลง ใหญ่บ้านจันทร์ หอม(โครงการเพิ่ม ศักยภาพการผลิต ข้าวคุณภาพ)หมู่ที่ ๑๓	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
12	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนไทรงามรุ่น ใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจ พอเพียงหมู่ที่14	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
13	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนเกษตร อินทรีย์วิถีชนบท บ้านโนนดาด (โครงการวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรอินทร์ วิถีชนบทบ้านโนน ดาดหมู่15	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
14	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกระเบื้องได้ ใส่ใจดอกกรัก (โครงการปลูกข้าว หอมมะลิ)หมู่ที่16	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
15	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ข้าวหอมมะลิบ้าน โนนม่วย(โครงการ ปลูกหญ้า/ข้าว หอมมะลิ105)ที่17	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
18	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ข้าวหอมมะลิบ้าน โนนมะเขือ (โครงการผลิตข้าว หอมมะลิอินทรีย์) หมู่ที่18	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	
19	อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนโนนสวรรค์ พัฒนา(โครงการ ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่19	✓			14,000	14,000	-	1 พ.ค 2567	30 พ.ค 2567	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	✓			150,000	149,950	50	13 ม.ค 2567	13 ม.ค 2567	กอง การศึกษา	
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	✓			1,710,460	1,449,834	260,626	1ต.ค 2566	1ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
3	โครงการ ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน	✓			13,000	12,935	65	1พ.ค 2567	30 มิ.ย 2567	กอง การศึกษา	
4	โครงการเปลี่ยน หลังคาอาคาร เรียน ศพด.บ้าน กระเบื้องและ ศพด.บ้านยางบ่อ ภิรมย์	✓			550,000	714,000	164,000	1ม.ค 2567	30 มิย 2567	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนสังกัด สพฐ.	✓			3,600,000	3,015,647	584,353	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
6	โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			1,898,000	798,794	1,099,206	1ต.ค 2567	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
7	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง/แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน บ้านยางบ่อภิรมย์	✓			30,000	30,000	-	1พ.ค 2567	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
8	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะทางด้าน กีฬาโรงเรียนบ้าน กระสัง	✓			30,000	30,000	-	1พ.ค 2567	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
9	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง/แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนคู่ นาหนองไผ่	✓			30,000	30,000	-	1พ.ค 2567	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
10	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา โรงเรียนทิพย์นวด	✓			30,000	30,000	-	1 พ.ค 2566	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
11	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่ นักเรียนโรงเรียน บ้านขาวไค้ง	✓			30,000	30,000	-	1 พ.ค 2566	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
12	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่ นักเรียนโรงเรียน กระเปื่อง	✓			30,000	30,000	-	1 พ.ค 2566	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	
13	โครงการศูนย์การ เรียนรู้กีฬา วอลเลย์บอล สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนทิพย์นวด	✓			20,000	20,000	-	1 พ.ค 2566	30 ก.ย 2567	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการจัดขบวน ร่วมเทศกาลงานปลา ไหลข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด	√			45,000	45,000	-	1 ต.ค. 2566	30 ธ.ค. 2567	กอง การศึกษา	
2	โครงการงาน ประเพณีลอยกระทง	√			130,000	129,990	10	25พ.ย. 2567	25พ.ย. 2567	กอง การศึกษา	
3	โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	√			50,000	48,090	1,910	10 ก.ค. 2567	10 ก.ค. 2567	กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมและ สืบสานประเพณี สงกรานต์	√			150,000	149,972	28	11 เม.ย. 2567	13 เม.ย. 2567	กอง การศึกษา	
5	อุดหนุนโครงการจัด งานเทศกาลงานปลา ไหล	√			130,000	130,000	-	1พ.ย. 2567	31 ธ.ค. 2567	กอง การศึกษา	
6	อุดหนุนโครงการ ขอรับเงินสนับสนุน งบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทย	√			20,000	20,000	-	18 มี.ค. 2567	18 มี.ค. 2567	กอง การศึกษา	

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	√			45,000	45,000	-	1 ต.ค 2566	30 ธ.ค 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	√			160,000	153,340	6,660	1 ต.ค 2566	30 ธ.ค 2567	สำนักปลัด	
3	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	√			100,000	55,060	44,940	1 มิ.ย 2567	30 มิ.ย 2567	สำนักปลัด	
4	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมอาสา สมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	√			380,000	380,000	-	1 ก.ย 2567	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	
5	โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตร์จารย์	√			10,000	4,821	5,219	1 ก.พ 2567	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
6	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	√			50,000	28,070	21,930	1 มิ.ย 2566	30 มิ.ย 2567	สำนักปลัด	
7	เครื่องแปล ปอร์ตสไปนอล บอร์ด	√			38,000	9,500	28,500	1 มิ.ย 2566	30 มิ.ย 2567	สำนักปลัด	
8	เครื่องกระตุก ไฟฟ้าอัตโนมัติ AED	√			100,000	65,000	35,000	1 มิ.ย 2567	30 มิ.ย 2567	สำนักปลัด	

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	√			50,000	11,590	38,410	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการ1อปท1 สวนสมุนไพรเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา	✓			50,000	48,100	11,900	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนไหม พื้นล้านแก้งคน สุรินทร์	✓			420,000	376,910	43,090	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการการปกครอง

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานจัด นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	√			50,000	48,100	11,900	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	
2	ค่าพวงมาลัยขอ ดอกไม้	√			420,000	376,910	43,090	1 ต.ค 2566	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วม	√			40,000	28,095	12,905	1 ก.ค 2567	30 ส.ค 2567	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อศักยภาพของ เทศบาลตำบลนา หนองไผ่	√			700,000	584,900	215,100	5 มี.ค 2567	9 มี.ค 2567	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้คู่คุณธรรม	√			40,000	48,100	11,900	2 เม.ย 2567	2 เม.ย 2567	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	√			30,000	21,600	1,400	18 มี.ค 2566	18 มี.ค 2566	สำนักปลัด	
7	โครงการจัดทำ วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน ของเทศบาล ตำบลนาหนองไผ่	√			100,000	85,000	11,500	1 ก.ย 2567	30 ก.ย 2567	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารการปกครอง

8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการออก หน่วยเคลื่อนที่ สำรวจและจัดเก็บ ภาษีของเทศบาล ตำบลนาหนองไผ่	✓			10,000	4,940	5,160	2 เม.ย 2567	2 มิ.ย 2567	กองคลัง	

